



Tarih: 30.06.2024

| KATEGORİ | TAMAMLANMA YÜZDESİ | |
|---------------------|--------------------|--------|
| Hafriyat | 100% | Green |
| İksa İşleri | 100% | Green |
| Temel Beton | 100% | Green |
| Betonarme Kaba Yapı | 100% | Green |
| Duvar Örülmesi | 100% | Green |
| Çatı İşleri | 100% | Green |
| Mekanik Tesisatı | 75% | Yellow |
| Elektrik Tesisatı | 55% | Yellow |
| Alçı Sıva | 90% | Yellow |
| Dış Cephe | 75% | Yellow |
| Pencere | 15% | Yellow |
| Yangın | 80% | Yellow |
| Isıtma Soğutma | 65% | Yellow |
| Şap | | Red |
| Seramik | | Red |
| Merdiven | 40% | Yellow |
| Alçıpan | 75% | Yellow |
| Parke | | Red |
| Kapı | | Red |
| Dolap | 10% | Yellow |
| Ankastre | 10% | Yellow |
| Havalandırma | 75% | Yellow |
| Korkuluk | 25% | Yellow |
| Peyzaj | 15% | Yellow |



PROJE GENELİ TAMAMLANMA YÜZDESİ - 68%



FOTOĞRAFLAR İÇİN
QR KODU
OKUTUNUZ!